

[2]	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2	1 SI		2 AVANCE Ó SEG		H.2. (A2. D) se presenta un uso ineficiente de los recursos, inadecuada planeación, ejecución, y control por parte de la supervisión e interventoría que conllevaron a deficiencias e insuficiencias técnicas y por ende a la no funcionalidad de la obra.		Fortalecer el equipo Técnico para una buena Planeación, formulación y sostenibilidad del Proyecto. Asegurar objetivos en los proyectos para que su operatividad no se vea interrumpida por factores externos. Que los recursos destinados por la administración municipal garanticen obras funcionales y sostenibles.	Con el fin de dar inicio a la funcionalidad y operación del sistema de acueducto construido y auditado, la administración Municipal acordó con la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad EISCUCUTA S.A. E.S.P. asumir la operación del sistema por un periodo, mientras existan garantías para que el operador designado sostenga el mismo.	Empresa Operadora del sistema de acueducto Buena Esperanza	1	2019/01/21	2019/09/21	32	30	Concesión de aguas. Mediante Resolución No. 605 de fecha 10 de junio de 2019 Corponor otorga concesión de aguas superficiales a la asociación acueducto el Amora a mi Pueblo para iniciar el proceso de puesta en marcha y operación del sistema de acueducto Buena Esperanza.

FILA_2

[2]	0 REGALÍAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
3	1 SI		2 AVANCE Ó SEG		H.3. (A.3 D)	Se presenta por Falta de conocimiento de requisitos, fallas ocasionadas por la falta de una adecuada planeación, ejecución y control por parte de la supervisión e interventoría que conllevaron a deficiencias e Insuficiencias técnicas y por ende a la no funcionalidad de la obra. Uso ineficiente de los recursos, debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema	Unificación de herramientas para ser mas eficientes con los procesos de Planeación, formulación y contratación de las obras, además del seguimiento y control de los requisitos técnicos y legales durante la etapa de ejecución	Con el fin de dar inicio a la funcionalidad y operacion del sistema de acueducto construido y auditado, con respecto a las redes de distribución, la administración Municipal acordó con la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad EIS CUCUTA S.A. E.S.P. Asumir la operación del sistema por un periodo, mientras existan garantías para que el operador designado costeara el	Empresa Operadora del sistema de acueducto Buena Esperanza	1	2019/01/21	2019/09/21	32	30	Solicitud de prestación de servicio de energia No. 173478 con fecha 18 de junio de 2019, con apertura de cuenta a nombre de la asociación acueducto el Amor a mi Pueblo, para la instalación del medidor trifásico caseta de bombeo dela captación.	

FILA_3


YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA