

ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS



“Planificación de una ciudad región con visión amplia, sostenible e innovadora”

Arquitecto Miguel Peñaranda Director AMC






¡RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA AV LAS AMÉRICAS, UN ESPACIO PARA TODOS!

Informe de actividades del 4 al 10 de marzo

¿SABÍAS QUÉ LA OBRA DE RENOVACIÓN URBANA DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS SE DIVIDE EN DOS ETAPAS?

¡AQUÍ TE LAS EXPLICAMOS!

La obra de Renovación Urbana de la Avenida Las Américas, comprende el tramo ubicado desde la **Avenida Libertadores**, , pasando por la **Curva del Pescado**, , hasta el puente **Intercambiador Juan Atalaya**. 

Etapa 2

Las **Etapas 1 y 2** se dividen en **4 fases** que comprenden un tramo específico cada una.

Etapa 1

 En Ejecución

Fase 1

 Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 8

Fase 2

 Calle 8 entre Av. 3 y Av. Americas

Fase 3

 Av. 00 desde la Calle 6 hasta la Calle 1A


Fase 4

 Av. 00 hasta la Av. 3


Cada fase de ejecución comprende las siguientes actividades:

1. Cerramiento provisional.
2. Demolición y retiro de la carpeta asfáltica.
3. Excavación para instalación de pozos y tuberías.
4. Instalación de tuberías, relleno y compactación de tuberías.
5. Realización de la base y la sub base de la vía.
6. Pavimentación.
7. Demarcación vial.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

<div><div><div>AMC</div><div>Área Metropolitana de Cúcuta</div></div><div></div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div>		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23				abr-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	
AMERICAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81	86	
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

NOTA: El contratista de obra realizó la solicitud de adicional para culminar el proyecto, la cual se encuentra en estudio para aprobación por parte de la interventoría. Al ser aprobado este adicional, se ampliaría el tiempo de ejecución del proyecto de la siguiente manera:

<div><div><div>AMC</div><div>Área Metropolitana de Cúcuta</div></div><div></div><div>CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO</div></div>		AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA																							
		PROGRAMACION DE PROYECTOS																							
PROYECTO	ACTIVIDAD	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23		mar-23		abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
AMERICAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	5	9	14	18	23	27	31	36	40	44	49	53	54	55	56	57	63	68	72	76	81	86	90
	EJECUCIÓN DE OBRA																								
	ENTREGA																								

Cronograma proyectado con el adicional



Faltan 145 días para
terminar la ejecución





¿En qué estamos trabajando?

En este momento se están trabajando en la **Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4** de la **Etapa 1** del proyecto.



290 mts
de tubería pluvial instalada

190 mts
pavimentados

En este momento se entregan pavimentados los primeros 215 metros correspondientes a la primera parte de la fase 1 de la etapa 1, la cual está ubicada en la avenida doble cero, desde la calle octava hasta la curva del pescado. Esta primera fase contempla todo el cambio de tubería sanitaria y pluvial con sus respectivos sumideros y entrega de carpeta asfáltica con sardineles.



La demarcación vial se realizará al momento de la entrega total del proyecto.

¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 1?



- ✓ Se inicia con la demolición de carpeta existente.



- ✓ Se realiza compactación de base granular para rigidez del terreno.



- ✓ Se realiza extensión de base tratada con cemento.



- ✓ Se realiza instalación de imprimación asfáltica para instalación de primera capa asfáltica.



✓ Se realiza extensión de primera capa asfáltica.



✓ Se realiza compactación de primera capa asfáltica.

¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 2?



✓ Se continua con la excavación para instalación de tubería sanitaria.



✓ Se inicia con el relleno de compactación para instalación de tubería sanitaria.



- ✓ Se continua con la Instalación de tubería sanitaria.



- ✓ Se inicia con la excavación para acometidas domiciliarias.



- ✓ Se realiza encofrado de pozo para aguas lluvias.

¿QUÉ HACE EL NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA FASE 3?



- ✓ Se realiza excavación a máquina para llegar a sub rasante de pavimento.



- ✓ Se realiza demolición de pavimento existente a máquina para llegar a Subrasante de pavimento.



- ✓ Se realiza compactación de la subrasante para preparación de pavimento.



- ✓ Se realiza amarre de acero para sumidero.




✓ Se realiza encofrado de sumidero.



✓ Se realiza instalación de tubería de aguas lluvias de sumidero a pozo.

¡SE INICIARON TRABAJOS EN LA FASE 4!



✓ Se realiza excavación a máquina para llegar a sub rasante de pavimento.



✓ Se realiza excavación para localización de tubería de 24 pulg de acueducto.



- ✓ Se realiza corte de pavimento existente para empalme de tubería sanitaria.



EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA AMC, ESTÁ COMPROMETIDA CON LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

El día 9 de marzo visitamos las instalaciones de la obra en la cual realizaron instalación de carpeta asfáltica en la fase 1 y se tomaron pruebas de cilindros para ser llevados al laboratorio y evaluar la densidad en la que se encuentra.

Actividades programadas para la semana del 13 de Marzo al 18 de marzo:

- Se continuará con la fundida de pozos pluviales para la fase 2 y 4.
- Se continuará con la instalación de carpeta asfáltica de la fase 1.
- Se continuará con el armado de sumideros de la fase 3.
- Se continuará con la compactación de base y sub base de la fase 3.

ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS

¡Ojo!

**Estas son las vías
alternas que
puedes tomar**



● **Tramo de intervención**

● **Vías alternas**
Sentido Sur - Norte



ASÍ VA LA AV. LAS AMÉRICAS

● Tramo de intervención

● Vías alternas
Sentido Norte - Sur





**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**



www.amc.gov.co

