



Boletín 35

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 10 AL 16 DE JUNIO




EL ALCALDE JAIRO YÁÑEZ ESTÁ COMPROMETIDO CON LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS

El viernes 16 de junio, el alcalde recorrió las obras de Corazones de Barrio para monitorear el avance y actividades que se adelantan en cada una.



¿DÓNDE ESTAMOS TRABAJANDO?



**CORAZÓN DE BARRIO
SCALABRINI**



**CORAZÓN DE BARRIO LA
LIBERTAD - COMUNA 4**



**CORAZÓN DE BARRIO
BANCO DE ARENA -
PUERTO SANTANDER**



**CORAZÓN DE BARRIO
LOS ESTORAQUES**

CONSTRUCCIÓN CORAZÓN DE BARRIO SCALABRINI



VALOR TOTAL OBRA

1.643 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

22 DE AGOSTO
DE 2023

CONTRATISTA



**UNIÓN TEMPORAL
CORAZÓN SCALABRINI**

¿QUE ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO?



Se realizó instalación de
redes eléctricas.



Se terminó la instalación de
formaleta para vigas aéreas y
viga canal.



Se fundieron las vigas aéreas
y viga canal.

¿QUÉ VA A PASAR LA PRÓXIMA SEMANA?

Se continuará con la mampostería reforzada en bloque español.

CONSTRUCCIÓN CORAZÓN DE BARRIO LA LIBERTAD

VALOR TOTAL OBRA

8.236 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

04 DE AGOSTO
DE 2023

CONTRATISTA



**UNIÓN TEMPORAL
CORAZÓN LIBERTAD**



**DÍAS
RESTANTES**



PROYECCIÓN ADICIONAL

VALOR TOTAL OBRA

12.353 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

04 DE OCTUBRE
DE 2023

CONTRATISTA




**UNIÓN TEMPORAL
CORAZÓN LIBERTAD**

PRORROGA No.2

Se firma la Prórroga número 2 al proyecto Corazón de Barrio la Libertad, en donde se adicionan 2 meses más al tiempo de ejecución contractual, esto debido a que ha sido imposible recuperar el tiempo perdido al iniciar el proyecto pese a la implementación del plan de choque ejecutado por el contratista. Es por esta razón que se da viabilidad a la ampliación de este tiempo para poder finalizar con las actividades contractuales, mientras se inician con las actividades del adicional solicitado.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO EN EL BLOQUE A?

En el bloque A finalizamos en un 100% la estructura del edificio, en donde se continuará avanzando con las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, red contra incendios, y los acabados correspondientes a muros en mampostería y pañetes del edificio.



instalación de la red contra incendio,
en el segundo nivel de la edificación.



Construcción de muros en mamposte-
ría de la zona interna del edificio.



Construcción de muros en ladrillo estructural para la fachada arquitectónica del edificio.




Pañete para las zonas de baños del proyecto.



Instalación de acometidas eléctricas en el segundo nivel de la edificación.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO EN EL BLOQUE B?

Seguimos avanzando en la construcción de este bloque en donde ya se tiene fundidas en un 100% las columnas y pantallas que soportaran este edificio.





instalación de la cama en madera que soportara la placa de cubierta.



Instalación de las acometidas eléctricas subterráneas.



Desmante de teja de la edificación existente para liberar el espacio y empezar a ejecutar las actividades del adicional del proyecto.

¿QUÉ VA A PASAR LA PRÓXIMA SEMANA?

BLOQUE A

- Actividades de mampostería para el primer nivel del edificio.
- Actividades de mampostería para el segundo nivel del edificio
- Instalación de la red contra incendio en el segundo nivel del edificio.

BLOQUE B

- Trabajos para la construcción de la placa de cubierta.



CONSTRUCCIÓN CORAZÓN DE BARRIO BANCO DE ARENA

VALOR TOTAL OBRA

823 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

21 DE JUNIO
DE 2023

CONTRATISTA

 **CONSTRUCTORA
MATICES P&B LTDA**



**DÍAS
RESTANTES**



PROYECCIÓN ADICIONAL

VALOR TOTAL OBRA

823 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

21 DE AGOSTO
DE 2023

CONTRATISTA

 **CONSTRUCTORA
MATICES P&B LTDA**



Armado de acero de refuerzo de las vigas aéreas.



Encofrado de viga aérea.



Se continúa con la Instalación de mampostería estructural “en ladrillo a la vista”.


¿QUÉ VA A PASAR LA PRÓXIMA SEMANA?

Armado de acero para vigas aéreas.

Continuación de mampostería estructural.

Fundida de vigas aéreas

CONSTRUCCIÓN CORAZÓN DE BARRIO LOS ESTORAQUES



VALOR TOTAL OBRA

5.071 MILLONES
DE PESOS

FECHA DE ENTREGA

06 DE JULIO
DE 2023

CONTRATISTA

 **CONSORCIO
CAC URBANO**

¿QUE ACTIVIDADES SE ESTÁN REALIZANDO?



Se realizó armado de formaleta de las vigas de cimentación.



Se realizó el fundido de las vigas de cimentación.



Se realizó fundida de zapatas.



Se realizó excavación para el filtro perimetral.



Se realizó entibado para construcción del filtro perimetral.



Se realizó instalación de material granular para el filtro.



Se realizó instalación de tubería para el filtro.



Se realizó instalación de geotextil para el filtro.



Se realizó verificación de niveles con la topografía.

¿QUÉ VA A PASAR LA PRÓXIMA SEMANA?

Se continuará con la cimentación y estructura de las naves norte y sur.
Y con la construcción del filtro.

RAZONES DE BA

ASÍ VAN  NUESTROS CORAZONES
DE BARRIO



www.amc.gov.co



AMC. 
Área Metropolitana
de Cúcuta.



**ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA**


CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE
TODOS
2020 - 2023